

**COMUNE DI FOLLINA**  
**PROVINCIA DI TREVISO**  
**REGIONE DEL VENETO**

<b>OGGETTO</b>	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ECOCENTRO INTERCOMUNALE NEL COMUNE DI FOLLINA	
	CUP: E82F21000040005 CIG: 92030759BC	
<b>ENTE APPALTANTE</b>	SAVNO S.R.L. via Magg. G. Piovesana, 158/B, 31015 Conegliano (TV) p.iva 03670260268 - c.f. 03288870276	
<b>APPALTATORE</b>	IMPRESA COSTRUZIONI SRL. Via Commissaria 5/2, Valdobbiadene, TV. P.Iva 04607280262	
<b>CONTRATTO</b>	scrittura privata in data 06/05/2022	
<b>IMPORTO</b>	A BASE D'ASTA esclusa sicurezza	€ 407.756,06
	RIBASSO D'ASTA	€ 0,00
	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 8.914,00
	DI CONTRATTO	€ 416.670,06

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

**e**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 102 D.Lgs 50/2016 e smi e art. 219 del D.P.R. 207/2010 e smi)

**1. PROGETTO E APPALTO**

Il progetto definitivo esecutivo è stato redatto dal sottoscritto dott. ing. Yannick Da Re in data 02/02/2022 con successive revisioni.

Tale progetto prevedeva la realizzazione di un nuovo ecocentro intercomunale in Via Fossa, presso la zona industriale del Comune di Follina.

Il quadro economico risultante da tale progetto è messo quindi a base d'asta era il seguente:

#### **10.4. Cessioni di credito da parte dell'impresa:**

Il R.U.P., a seguito di specifiche verifiche, ha certificato che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei propri crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione o che esistano atti impeditivi di altro genere.

#### **10.5. Avvisi ai creditori:**

Il sottoscritto ing Yannick Da Re, in qualità di Direttore dei Lavori indicati in oggetto, sentito preventivamente il RUP, CERTIFICA con la presente che per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su area di proprietà di SAVNO SRL. Per cui si ritiene di potere omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

#### **11. RISERVE DELL'IMPRESA:**

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Alla visita tenutasi il giorno **18/11/2022** sono intervenuti il sottoscritto ing. Yannick Da Re e la sig.ra Rosetta Canal nella sua qualità di titolare dell'impresa appaltatrice.

Con la scorta degli atti contabili sono stati ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato che:

- i lavori corrispondono alle previsioni del progetto approvato, al verbale concordamento nuovi prezzi, agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori in corso d'opera e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate negli atti contabili;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;

- che l'importo dei lavori eseguiti risulta di € 415.449,27 inferiore a quello autorizzato di € 1.220,79;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'impresa non ha ceduto a terzi i propri crediti;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

### CERTIFICA

Sotto la propria responsabilità che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa **IMPRESA COSTRUZIONI SRL** in base al contratto in scrittura privata del 06/05/2022, sono stati regolarmente eseguiti, ammontano a complessivi € **415.449,27** e liquida il credito residuo dell'impresa come risulta dallo Stato Finale in € **2.149,27** + I.V.A. 10% pari a € 214,93 ed in totale € **2.364,20** dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo le prescritte approvazioni di legge.

Follina (TV), il 18 novembre 2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Redacted signature of the Director of Works]

L'IMPRESA APPALTATRICE

**IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L.**  
 BARIADENE (TV)  
 FOLLIGO (TV)  
 31029  
 0438 983676  
 mail.com  
 80262

[Redacted signature of the Contractor]

IL PROCEDIMENTO

[Redacted signature]

Luca